

**Акт
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения
на водоотдачу**

№1034А

«02» сентябрь 2024 год

Наименование Заказчика: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №4 города Актобе"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Адрес Заказчика: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица
Е.Тайбекова, строение 10

Наименование организации, проводившей обследование: ИП "RK Company"

произвели испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу:

номера стояков и пожарных кранов с №1 по №10

Клапан пожарного крана типа: КПК-50

Ручной пожарный ствол типа: РСК-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м, 51 мм.

Рабочее давления: 0,6 МПа

Данные о средствах измерений и испытательном оборудовании:

Гидротестер: «Балтика - 01».

Номера ПК	Метод измерения	Контролируемый параметр метода	Измеренное значение (рабочее давления) МПа	Шкаф опломбирован
ПК-1	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-2	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-3	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-4	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-5	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-6	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-7	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-8	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-9	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано
ПК-10	при помощи гидротестера	давление на манометре	0,6	Опечатано

Заключение:

В результате проверки установлено, что пожарные краны под номером №1 по №10 находится в исправном состоянии, так как в пожарных кранах соответствующее давление. Пожарные шкафы с №1 по №10 укомплектованы пожарными рукавами и стволами.

Пожарные краны под номером №1 по №10 соответствуют требованиям строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Члены комиссии:

Подпись

М.П.

РК

Сотрудник

Техник по пожарной безопасности: Аймурзин Е.



Акт

испытания пожарных гидрантов

№1035А

«02» сентябрь 2024 год

Наименование Заказчика: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №4 города Актобе"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Адрес Заказчика: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица Е.Тайбекова,
строение 10

Наименование организации, проводившей обследование: ИП "RK Company"

Дата и время испытаний: «04» июля 2024г. 11ч 30мин.

произвели испытание клапанов пожарных гидрантов на водоотдачу:

Результаты испытаний клапанов пожарных гидрантов на работоспособность

Номер ПГ	Номер диафрагмы ПГ	Диаметр диафрагмы, мм		Кол-во циклов «Открытие- закрытие» клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			
ПГ-1	100	100	100	12	Герметичен	Пройдено

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных гидрантов на работоспособность (возможность перемещения запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана, и соответствие диаметра диафрагм проектным данным)

Соответствует

(соответствует, не соответствует)

государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Члены комиссии:

Подпись

М.П.

Техник ПБ: Аймурзин Е.



**Акт испытаний
систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность**

№1033А

«02» сентябрь 2024 год

Наименование Заказчика: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №4 города Актобе"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Адрес Заказчика: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица
Е.Тайбекова, строение 10

Наименование организации, проводившей обследование: ИП " RK Company"

произвели испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу:

номера стояков и пожарных кранов: с ПК №1 по ПК №10

Клапан пожарного крана типа: КПК 50

Ручной пожарный ствол типа: РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м, 51 мм.

Пожарный насос типа – отсутствует

Расход «диктующего» пожарного крана: 10 л/с

Давление «диктующего» пожарного крана 1,5 МПа

Результаты испытаний:

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 15 часов (далее-ч) 00 минут (далее-мин.) до 17ч. 00 мин. Составляет не менее 10 л/с, что соответствует требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории РК. Запорные органы клапанов перемещаются вручную без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган или уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний:

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует, (была перекачка на новую скатку
пожарных рукавов и на другое ребро) требованиям национальных, межгосударственных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан

Члены комиссии:

Подпись

М.П.

Техник по пожарной безопасности: Аймурзин Е.



**Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность**

№1032А

«02» сентябрь 2024 год

Наименование Заказчика: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №4 города Актобе"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Адрес Заказчика: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица
Е.Тайбекова, строение 10

Наименование организации, проводившей обследование: ИП " RK Company"

Клапан пожарного крана типа: КПК 50

Пожарный насос: отсутствует

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана: 0,5 МПа

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Номера стояка/ ПК	Номер диафрагмы крана	Диаметр диафрагмы, мм		Кол-во циклов «Открытие/ закрытие клапана»	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый	измеренный			
1	1	50	50	2	норма	норма
2	2	50	50	2	норма	норма
3	3	50	50	2	норма	норма
4	4	50	50	2	норма	норма
5	5	50	50	2	норма	норма
6	6	50	50	2	норма	норма
7	7	50	50	2	норма	норма
8	8	50	50	2	норма	норма
9	9	50	50	2	норма	норма
10	10	50	50	2	норма	норма

Заключение:

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган или уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагмы проектным данным) соответствует требованиям строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан

Члены комиссии:

Техник по пожарной безопасности: Аймурзин Е.



Акт
о перемотке пожарных рукавов на новую скатку

№1037А

«02» сентябрь 2024 год

Наименование Заказчика: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №4 города Актобе"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Адрес Заказчика: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, улица
Е.Тайбекова, строение 10

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:

Представитель исполнителя:

Техник по пожарной безопасности: Аймурзин Е.

Номер ПК	Перекатка выполнена/не выполнена	Контролируемый параметр метода	Рукав присоединен к стволу пожарного рукава	Шкаф опломбирован
<u>ПК с № 1 по</u> <u>№10</u>	Выполнена	давление на манометре	Присоединен	Опечатано

Заключение:

В результате было перемотано 10 пожарных рукавов на новую скатку.

Члены комиссии:

Техник по пожарной безопасности: Аймурзин Е.



Подпись

М.П.